

香春町立小中学校再編推進審議会（第15回）

平成29年12月21日(木)10時

香春町町民センター2階 会議室1・2

会議次第

1. 会長あいさつ

2. 経過報告

- ①9月25日(月)第14回再編推進審議会
基本設計(案)について
- ②10月2日(月)梓設計による基本設計内容の説明
再編推進審議会委員、施設整備部会委員を対象。
- ③基本設計完了後、下記の説明会を予定していましたが、基本設計でさらなる検討・工夫を行う必要があるため、延期。
 - ・教職員説明会(10月末)
 - ・保護者説明会、住民説明会(11月上旬)
- ④学校施設整備部会(第12回(9/22)、第13回(10/19))
 - 報告1
 - 報告2
- ⑤通学・学校運営支援部会(第2回(9/25)、第3回(11/27))
 - 報告3
 - 報告4

3. 協議

①開校時期について

予定の平成32年4月から1年延期し、平成33年4月開校に変更します。

梓設計からの提案である、「香春町みんなの学校」づくりを進めるべく、学校施設整備部会、児童生徒、保護者からのご意見をできるだけ取り入れ、よりよい学校にしたいという思いで基本設計を進めてまいりましたが、建築単価や人件費の高騰などにより、設計を見直すこととなりました。

つきましては、設計期間の延長や余裕をもった建築工期の確保、年度途中の開校が困難であることなどを考慮し、開校時期を当初の予定より1年延ばした、平成33年4月開校予定に変更することとなりました。

②今後のスケジュール

- 基本設計完了後、保護者説明会、住民説明会を開催予定。

• 当初予定

H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度
設計	建築	建築	開校	
基本・実施	校舎 体育館	校舎 体育館	旧校舎解体 グラウンド整備	

• 変更後

H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度
設計	設計	建築	建築	開校
基本・実施	実施設計	校舎 体育館	校舎 体育館	旧校舎解体 グラウンド整備

4. その他

次回 再編推進審議会 月 日 () 時 分