

(様式1)

6香学管第345号

令和6年11月28日

文部科学大臣 殿

香春町長

鶴我 繁和

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

香春町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和6年度（1年間）

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和6年11月

#### (2) 評価の方法

香春町教育委員会において目標の達成状況について事業評価を実施する。評価については「達成できた」、「達成できなかった」とし、「達成できなかった」事業についてはその理由を付記する。

また、施設整備計画の事後評価をホームページで公表し、地域住民の意見を求める。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は概ね達成できた。香春思永館における不審者侵入防止対策について、校門から校舎入り口への対策強化が図れた。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

対象事業なし

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 **目標を達成した** / 達成できなかった

【所見】

香春思永館の来校者について、校外から校舎内への動線において、「校門」又は「校門から校舎入り口」でのチェック体制が整っていなかったが、門扉及び通用門を新設したことにより、物理的な対策が完了した。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

対象事業なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

対象事業なし

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

対象事業なし

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

対象事業なし

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
香春思永館	(2)	06	大規模改造(特別防犯)	-	-	R6.5～R6.9	R6.9.30		